Comonfort, Gto a 10 de Julio de 2025
Oficio: UIEG REC 101 /25
ASUNTO: Reporte de Fam 2024
2do Trimestre 2025

Mtro. Sergio Pascual Conde Maldonado
Subdirector de Fortalecimiento Institucional DGESUI
Presente

Por este medio envió cordiales saludos y adjunto el informe de FAM 2024, correspondiente al 2do trimestre del año 2025, autorizado a esta Universidad, por el periodo del 1 de abril al 31 de junio del año 2025.

Se adjunta el formato “Reporte Descriptivo del informe de avance Trimestral” y los reportes fotográficos de las dos acciones que representan Obras en la Universidad, tanto en excel como el pdf firmado, para así cumplir con lo establecido con el artículo 17 de la ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios.

Sin más por el momento esperando una respuesta favorable, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Felipe de Jesús Zavala Ponce
Encargado del Despacho de Rectoría

c.c.p. Archivo

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
2er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/07/2025 (2)

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (3)

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato

Nombre: (5) Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato
Entidad federativa: (5) Guanajuato
Clave 911: (5) 11MSU0244Q

RESPONSABLES

Planeación (6)
Nombre: LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
Cargo: ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Teléfono:412 130 0337
Correo electrónico: luz.guerrero@uigto.edu.mx

Obras y Mantenimiento (7)
Nombre:IVAN ANTONIO AGUILAR
Cargo: COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Teléfono: 412 130 0337
Correo electrónico: ivan.aguilar@uigto.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(8) Prioridad (8) (ID de acuerdo con el SIFAM)	Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto: Obra nueva (construcción)	Obra ampliación/ Rehabilitación	Equipamiento	Adquisiciones y mobiliario	Mantenimiento	Proyecto sustentable	(11) Monto autorizado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	Fechas Programadas: TÉRMINO	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	(13) Monto ejercido (D)	(14) Remanente (E) =B-D	(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado): Nombre del Espacio/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados	(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales: Inicio	Fechas Reales: Término	(19) Observaciones	(20) Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	(21) Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
1 1	**Construcción de Plaza Cívica (edificio UA 9) y Cancha de usos múltiples con techo. (FAM 2023)**	x						$ 7,015,128.88	SICOM/RE/LP/PJUDO BO/BIJUEG/2024-0295	30/09/24	27/03/25	$ 7,015,128.88	Ricardo Cimbra Ortiz	$ -	$ 6,804,176.00	$ 210,952.88	Plaza Cívica	1	814.00	Contrato, Anticipo y Estimaciones (5), Base de la cancha, estructura de la techumbre, base de la plaza cívica	GLOBAL DEL PROYECTO 100.00%	30/09/24	27/03/25	Obra concluida, con acta de entrega-recepción por parte de la Secretaría de Obra Pública del estado de Guanajuato; se hizo el reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato por la diferencia entre el contrato y lo realmente ejecutado	0025AAVC071071847439	09/04/25	210952	6804176	09/05/25	6804176	10/07/25
																	Cancha de Usos Múltiples	1	720.00												
2 2	**Equipamiento de Centros de Cómputo, Laboratorios y sala de conferencias (FAM 2023)**			x				$ 2,299,517.00	Licitación pública nacional LPNF 40006001-2024 y Diversos Contratos	01/11/24	28/03/25	$ 1,958,413.37	Diversos Proveedores	$ 341,103.63	$ 1,958,413.37	$ -	Centro de Cómputo	2	130.00	Se adjudicó vía licitación los equipos de computo para los centros; vía concursos por portales de páginas de gobierno del estado se adjudicaron el resto de los equipos	GLOBAL DEL PROYECTO 100.00%	01/11/24	27/03/25	Se tuvieron economías en la adquisición de computadoras y derivado de procesos de adquisición estatal no se pudieron hacer ampliaciones de cantidades en las metas	0025AAGI016771133402	16/01/25	341103.6				
																	Diversos equipos complementarios	1													
3 3	**Construcción de Andadores, barda primetral (etapa 1) y acceso peatonal y vehicular (FAM 2023)**	x						$ 784,871.12	SOP/RE/AM/PJUDOBI OB/UEG/2024-0431	13/01/25	12/05/25	$ 784,871.12	Victor Manuel Reyes Soto	$ -	$ 784,871.12	$ -	Barda perimetral			Se tiene el contrato y en los primeros días de enero se otorga anticipo, el recurso se refrenda para ejercer en 2025, de acuerdo con normatividad	GLOBAL DEL PROYECTO 100.00%	13/01/25	31/01/25	La Secretaría de Obra Pública del estado de Guanajuato, por medio de proceso de adjudicación directa, contrato la obra de Contrucción de andadores, barda perimetral cerrada en tramos sur y este, incluye demoliciones, desmantelamientos, pórtico de acceso y caseta de vigilancia, andadores de conexión y visilidad de acceso, como obra complentaria. Se dió anticipo de la obra en el mes de enero de 2025				784871.12	01/07/25	Pendiente en cierre administrativo	
								$10,099,517.00						**$0.00**	**$9,547,460.49**	**$210,952.88**														

(22)
LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
OBRAS, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

(23)
LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (R) ENLACEÓN

(24)
DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

Logo de la institución

(1) Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato

Clave 911 de la institución (3)	11MSU0244Q

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra o proyecto	2401

Siendo las 10:00 del día 07 del mes de Julio del año 2025, se reunieron El C. Felipe Zavala Ponce, Encargado de la Rectoría; la Lic. Luz Adriana Guerrero Hernández- Emcargada de la Secretaria Administrativa; Francisco Javier López Guzmán- Supervisor Residente de la Secretaria de Obra Pública, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA O PROYECTO

Descripción de la Obra o Proyecto	Clave interna de Identificación de la Obra o Proyecto	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra o Proyecto	Términación de la Obra o Proyecto
Construcción de Plaza Cívica (edificio UA II) y Cancha de usos múltiples con	**2401**		**X**	**30/09/24**	**27/03/25**

Obra de continuidad	SI ( ) **(9)**	NO (X) **(9)**
Etapa Número	**(10)**	

SEDE DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la Facultad o Escuela	Nombre de la Facultad o Escuela	Nombre del Campus
Calle Constitución de 1917 Número 14, localidad Hcienda Virela, Comonfort, Guanajuato. C.P. 38217	**Hacienda Virela**	**Comonfort**	11MSU0244Q	**Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato**	**(16)**

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, obra nueva o continuidad	**X**
Remodelación/Adecuación/Ampliación	
Mantenimiento,	
Equipamineto	
Proyecto sustentable	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA O PROYECTO	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes: Cancha de usos múltiples y plaza civica	**1534 m2**
Otros: Cancha	

RECURSOS FAM	
A) Obra o proyecto apoyado una sola vez	
Año de financiamiento	**2024**
Monto aportado por el FAM	**7015129**
Monto total ejercido del FAM	**6804176**
Remanente	**210953**
Costo total de la Obra	**6804176**
B) Obra o proyecto apoyado en más de un ejercicio	
Año	Monto
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
Total aportado por FAM	**6804176**
Costo total de la Obra o proyecto	**6804176**
Total metros cuadrados de la obra o proyecto	**1534 m2**

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el (nombre y cargo del o los funcionarios), hace(n) entrega de la misma al (nombre y cargo del funcionario), quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia

Entrega	Recibe
Lic. Luz Adriana Guerrero Hernández Encargada de la Secretaría Administrativa	Dr. Felipe Zavala Ponce Encargado de la Rectoría

Testigo
No hay Contralor ni OIC

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/07/2025 (3)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Intercultural de Guanajuato

Porcentaje de avance

100.00%

PRIORIDAD. 1 (5) Nombre de la obra: **Construcción de Plaza Cívica (edificio UA II) y Cancha de usos múltiples con techo. (FAM 2023)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (6)

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Calle Constitución de 1917 Número 14, localidad Hcienda Virela, Comonfort, Guanajuato. C.P. 38217

FOTOS

(12)

Plaza cívica concluida con áreas verdes secas

(12)

Vista de andador hacia la cancha de usos múltiples techada

Observaciones : (11)

Ya se concluyeron los trabajos de cancha techada, bancas, alumbrado y techado de cancha

Se concluyo la plaza cívica con espacios de jardines secos en diferentes ubicaciones

Se instalo un bebedero de agua contiguo a la cancha de usos multiples

(12)

Cancha de usos Múltiples, techumbre y piso terminado,canastas, bebedero y bancas

(12)

Andador y jardines secos en parte oriente del edificio principal

(12)

Andador hacia la cancha de usos múltiples

(13)

LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
OBRAS, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

(13)

LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (PLANEACIÓN)

(13)

DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 11/04/2025 (3)

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Intercultural de Guanajuato

Porcentaje de avance

100.00%

PRIORIDAD. 3 (6) Nombre de la obra: **Construcción de Andadores, barda primetral (etapa 1) y acceso peatonal y vehicular (FAM 2023)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Calle Constitución de 1917 Número 14, localidad Hcienda Virela, Comonfort, Guanajuato. C.P. 38217

FOTOS

(12)

Caseta de vigilancia en acceso y pasillo de acceso

(12)

Construcción de barda suroeste en tabique y aplanado de cemento

Observaciones : (11)

Se contrato la obra vía la Secretaría de Obras Públicas del estado de Guanajuato con numero de contrato SOP/RE/AM/PU/DOB/OB/UIEG/2024-0431 ; de fecha 27 de Diciembre de 2024, inicio de obra 13 enero 2025 concluyendo 31 de agosto de 2025, ya que, se otorgo prorro

(12)

Acceso peatonal y vahicular a la Universidad

(12)

Caseta de vigilancia y barda suroeste

(12)

Andador de acceso vehicular

(13)

LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ
OBRAS. COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

(13)

LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (PLANEACIÓN)

(13)

DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

NOTA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SOP-FIN-F07

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: FINAL

SUBSECRETARÍA DE: EDIFICACIÓN

EMPRESA: CINTORA ORTIZ RICARDO

ACCIÓN: Construcción de plaza cívica (Edificio UA. II) y cancha de usos múltiples con techo en la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato.

MUNICIPIO: COMONFORT LOCALIDAD: COMONFORT

REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No.: GTO-SOP/PUC-1404-2012

ANTECEDENTES

IMPORTE CONTRATADO	$7,015,128.88	
IMPORTE DE AMPLIACIÓN	$0.00	
TOTAL CONTRATADO	$7,015,128.88	
CONTRATO NO.	SICOM/RE/LP/PU/DOB/OB/UIEG/2024-0295	
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO		11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINO SEGÚN CONTRATO		30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO REAL		27 DE ENERO DE 2025
FECHA TERMINO REAL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO DIFERIMIENTO		21 DE MARZO DE 2025
FECHA TERMINO DIFERIMIENTO		---
FECHA TERMINO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO		---
		28 DE FEBRERO DE 2025

ENTREGA

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. PARA SU ENTREGA A UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

LUGAR DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA
COMONFORT, GTO.	09 MAYO 2025	12:30 HRS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Construcción de 1 cancha de usos múltiples, plaza cívica y techado de 21.40 x 34.50m para cancha, incluye muros de contención, andador perimetral y andador de conexión; como obra complementaria se considera la colocación de 1 bebedero, instalación eléctrica alimentadores y alumbrado, alimentación hidráulica e instalación pluvial, además de la intervención en el arbolado con 6 trasplantes.

ESTOS TRABAJOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LAS ESPECÍFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

GARANTÍAS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS	10326-04639-8
AFIANZADORA	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
IMPORTE	$680,417.65
OTRAS GARANTIAS	FIANZA No.4433-04117-1 DE Endoso de Anticipo Por $2,104,538.67 ASEGURADORA ASERTA FIANZA No.4433-04118-0 DE Endoso de Garantía de Cumplimiento $701,512.89 ASEGURADORA ASERTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

RECEPCIÓN

LA SECRETARÍA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O EL PAGO INDEBIDO. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

HABITANTES BENEFICIARIOS (82,216) - SE ENTREGA: COPIA DE FINIQUITO IMPRESO Y DIGITAL, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN ORIGINAL IMPRESO Y DIGITAL, ASÍ COMO PLANOS ORIGINALES IMPRESOS FIRMADOS Y EN DIGITAL. SE ENTREGA TODA LA INFORMACIÓN,SIEND O ÚNIC O JUEGO, RECIBIDOS POR LA INSTANCIA EDUCATIVA.

CONTROL FINANCIERO DE LA ACCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS

IMPORTE DE ESTIMACIÓN

No.	PERIODO	ESTIMACIÓN	VOLÚMENES EXCEDENTES	FUERA DE CATÁLOGO	AJUSTE DE COSTOS	DEDUCTIVAS VOL. DE OBRA	PENALIZACIÓN + RETENCIÓN ECONOMICA	SANCIÓN
E-1	30/09/2024 AL 30/09/2024	$12,667.91	$950.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-2	01/10/2024 AL 15/10/2024	$182,530.64	$48,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-3	16/10/2024 AL 31/10/2024	$264,082.65	$16,484.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-4	01/11/2024 AL 15/11/2024	$518,032.69	$10,979.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-5	16/11/2024 AL 30/11/2024	$628,877.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-6	01/12/2024 AL 15/12/2024	$635,826.93	$39,185.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-7	16/12/2024 AL 31/12/2024	$1,027,482.77	$329.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-8	01/01/2025 AL 31/01/2025	$1,160,633.67	$53,031.33	$0.00	$0.00	$0.00	$2,658.41	$0.00
E-9	01/01/2025 AL 31/01/2025	$0.00	$0.00	$43,034.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-10	01/02/2025 AL 28/02/2025	$1,205,212.80	$606,664.02	$0.00	$0.00	$-833.73	$123.45	$0.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

E-11	01/02/2025 AL 28/02/2025	$0.00	$0.00	$63,084.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E-12	01/03/2025 AL 21/03/2025	$252,627.17	$34,454.64	$0.00	$0.00	$0.00	$2,415.22	$0.00
Subtotal		$5,887,974.98	$810,915.67	$106,119.53	$0.00	$-833.73	$5,197.08	0.00

TOTAL ESTIMADO	$6,804,176.45
CONVENIO DE LIQUIDACIÓN / OFRECIMIENTO DE PAGO	$0.00
AJUSTE DE COSTOS SOBRE ASIGNACIÓN	$0.00
AJUSTE DE COSTOS SOBRE CONTRATO	$0.00
AJUSTE DE COSTOS PENDIENTE DE PAGO SOBRE CONTRATO	$0.00
AJUSTE DE COSTOS PENDIENTE DE PAGO SOBRE ASIGNACIÓN	$0.00
SALDO DEL CONTRATO	$210,952.43
TOTAL EJERCIDO	$6,804,176.45

INTERVIENEN Y FIRMAN

POR LA SRIA. DE OBRA PÚBLICA	NOMBRE
SUPERVISOR / RESIDENTE DE OBRA O SERVICIO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUZMAN
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	KARLA VIRIDIANA MUÑOZ LOPEZ
POR EL CONTRATISTA	CINTORA ORTIZ RICARDO
POR LA DEPENDENCIA OPERADORA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
POR LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD	Luz Adriana Guerrero Hernández.

Universidad Intercultural de Guanajuato
AV CONSTITUCIÓN DE 1917

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y ARTÍCULO 243 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO SICOM/RE/LP/PU/DOB/OB/UIEG/2024-0295 RELATIVO A : Construcción de plaza cívica (Edificio UA. II) y cancha de usos múltiples con techo en la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato.

I. LUGAR, FECHA Y HORA

En la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato siendo las 11:00 horas, del día 09 del mes de mayo del 2025, de acuerdo con la cita notificada al contratista que participa en el acto de extinción de derechos y obligaciones, se reunieron en las oficinas que ocupa la entidad ejecutora, ubicada en Circuito Superior no. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos en Guanajuato, Gto., C.P. 36089 las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

Con la finalidad de efectuar la formalización del Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones derivada de la celebración del Contrato de obra pública número SICOM/RE/LP/PU/DOB/OB/UIEG/2024-0295 adjudicado a "El Contratista" para llevar a cabo los trabajos que consisten en Construcción de 1 cancha de usos múltiples, plaza cívica y techado de 21.40 x 34.50m para cancha, incluye muros de contención, andador perimetral y andador de conexión; como obra complementaria se considera la colocación de 1 bebedero, instalación eléctrica alimentadores y alumbrado, alimentación hidráulica e instalación pluvial, además de la intervención en el arbolado con 6 trasplantes.

Se detalla a continuación el importe contractual y real, incluyendo convenios y ajustes de costos. (IVA incluido):

- Importe de contrato: **$7,015,128.88**
- Importe real ejercido incluyendo convenios y ajustes de costos: **$6,804,176.45**
- Saldo de contrato: **$210,952.43**

III. RELACIÓN DE OBLIGACIONES, FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON

- **Anticipo**.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el porcentaje de anticipo pactado en el contrato por un monto de $2,104,538.67, mismo que fue debidamente amortizado en su totalidad.

- **Plazo de ejecución**

FECHAS SEGÚN CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
30 de septiembre de 2024	27 de enero de 2025	30 de septiembre de 2024	21 de marzo de 2025

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

- **Forma de pago.**

Las partes reconocen que los pagos de los trabajos ejecutados fueron cubiertos de acuerdo con lo establecido en el contrato y a entera satisfacción de la contratista, por tanto, ésta última manifiesta su conformidad y reconoce que no existen pagos pendientes que le deban ser cubiertos, renunciando a las acciones que pudiera ejercer en contra de esta secretaría.

- **Garantías**.

El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

Fianza para el anticipo: número 4433-04117-1 con vigencia a partir del 11 de septiembre de 2024 expedida por la aseguradora aserta
Fianza de cumplimiento: número 4433-04118-0 con vigencia del periodo 11 de septiembre de 2024 expedida por la aseguradora aserta

Garantía para responder de obra mal ejecutada, los defectos que resultaren de los trabajos o de los vicios ocultos: numero 10326-04639-8 con vigencia de 12 meses a partir del 01 de abril de 2025 expedida por la aseguradora insurgentes s.a. de c.v.

"La Contratista" quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en los mismos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

"La Contratista" acepta renunciar a cualquier reclamación posterior de cobro alguno que no haya sido asentado en este documento.

- **Responsabilidad del contratista.**

Las partes reconocen que la presente no exime a la contratista a responder de los defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en la ley en la materia, con independencia de las acciones que haya a lugar con motivo de las observaciones que pudieran generar los órganos fiscalizadores al respecto.

Esta acta una vez formalizada, la actuación y ejecución resolutoria forma parte integrante del contrato que le dio origen.

No habiendo nada que hacer constar, se firma de conformidad por las partes, d ándose por terminada esta actuación y apercibidos en su contenido y los alcances a que haya lugar, siendo las 12:30 HRS. horas del día de su inicio, firmando de conocimiento quienes en este instrumento intervienen.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUZMAN
Supervisor / Residente

KARLA VIRIDIANA MUÑOZ LOPEZ
Coordinador

POR LA CONTRATISTA
CINTORA ORTIZ RICARDO
Representante Legal
CINTORA ORTIZ RICARDO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.